

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Etap: BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Część: III. INFORMACJA BioZ

Nazwa obiektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ  
PONADPODSTAWOWYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 39

Adres: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 39  
44-300 Wodzisław Śląski  
Jednostka ewidencyjna: 241504\_1 Wodzisław Śląski  
Obręb ewidencyjny: Wodzisław 0001  
Działki nr: 2495/138, 1784/138

Kategoria budynku: IX – budynki kultury, nauki i oświaty  
VIII – inne budowle

Inwestor: Powiat Wodzisławski - Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 39  
44-300 Wodzisław Śląski

Opracował: „ARCHITEKT” studio projektowe  
Paweł Kuczyński  
Rybnik, ul. Rymera 4  
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

### Specjalność architektoniczna:

Projektował:

mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. Bł 111/01	
--------------------------------	--	--

Sprawdził:

mgr inż. arch. Piotr KUCZYŃSKI	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. Bł 27/01	
--------------------------------	---	--

### Specjalność konstrukcyjno-budowlana i drogowa:

Projektował:

mgr inż. Grzegorz MASON	uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. SLK/0604/PWOK/04	
-------------------------	--	--

### Specjalność instalacyjna sanitarna:

Projektował:

inż. Łucjan ŁUKOSZEK	uprawnienia budowlane w specjalności instalacje i sieci sanitarne nr upr. 519/79	
----------------------	---	--

Rybnik, LUTY 2021 r.

ARCHITEKT S.P. – PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI  
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE – KOPIOWANIE I REPRODUKCJA BEZ ZGODY AUTORA – NIEDOZWOLONA

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

## 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany (etap budowlano-wykonawczy) dla inwestycji pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 39”. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje działki nr 2495/138, 1784/138.

Zamierzenie obejmuje:

### Roboty w zakresie części ogólnobudowlanej:

- Zagospodarowanie placu budowy;
- Roboty rozbiórkowe i ziemne
- Roboty fundamentowe;
- Roboty drogowe;
- Roboty budowlane związane z wyposażeniem terenu;
- Uporządkowanie terenu budowy.

### Roboty w zakresie części sanitarnej:

- Roboty związane z wykonaniem drenażu opaskowego – wg części sanitarnej;
- Roboty związane z wykonaniem odwodnienia terenu – wg części sanitarnej;
- Roboty związane z wykonaniem przebudowy kanalizacji sanitarnej – wg części sanitarnej;
- Roboty związane z przebudową przyłącza wodociągowego – wg części sanitarnej;
- Roboty związane z likwidacją przyłącza gazu – wg części sanitarnej.

## 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na terenie działki znajduje się zespół budynków oświaty oraz boiska sportowe.

## 3. Wskazane elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- istniejące uzbrojenie terenu;
- używany sprzęt mechaniczny;  
Przewiduje się używanie następującego sprzętu:
- koparki, spycharki, ładowarki do prac związanych z wykonywaniem i zasypywaniem wykopu,
- betoniarki do wykonywania mieszanki betonowej i zapraw.

## 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas występowania:

Na terenie posesji prowadzone będą roboty budowlane i instalacyjne stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a związane z:

- potrąceniem przez pojazdy na budowie;
- używaniem sprzętu mechanicznego;
- spadającymi przedmiotami;
- przysypaniem ziemią;
- wzmożonym hałasem podczas robót ziemnych zmechanizowanych i brukarskich;

Przy prowadzeniu robót nie występują działania substancji chemicznej lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;

Przy prowadzeniu robót nie wystąpi zagrożenie występowania promieniowaniem jonizującym;  
Roboty budowlane nie będą prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;  
Przy prowadzeniu robót nie wystąpi ryzyko utonięcia pracowników;  
Roboty budowlane nie będą prowadzone w studniach, pod ziemią lub w tunelach;  
Roboty budowlane nie będą wykonywane przez kierujących pojazdami zasilającymi z linii napowietrznej;  
Roboty budowlane nie będą wykonywane w kesonach;  
Roboty budowlane nie będą wymagały użycia materiałów wybuchowych;

## **5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić przeszkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP i wynikających z nich obowiązków. Należy przeprowadzić szkolenie wstępne przed przystąpieniem do robót, obejmujące charakterystykę występujących na budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom.

Wszelkie zbliżenia do urządzeń elektrycznych w czasie wykonywania robót, w tym wykopów należy wykonywać ręcznie i zgodnie z PN-E-05100-1 i PN-76/E-05125.

## **6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:**

Przewidywane prace budowlane nie należą do szczególnie niebezpiecznych i zagrożonych utratą zdrowia lub życia. Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnych warunków pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwienia szybkiej reakcji na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Pracownicy powinni używać odzieży i sprzętu ochronny. Prace te nie powinny w żadnym stopniu utrudniać użytkowania działek sąsiednich. Teren budowy lub robót ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym.

**Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w następujących aktach prawnych:**

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650) wraz z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz.828)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIĄZANY JEST DO SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**